



## Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2019



# Freguesia de Ribamar

De: 1/1/2019

Até: 31/12/2019

Pág.: 2

## Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)	
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total			
1	11	2019/13	Aquisição de equipamento e software informático	.07.01.07.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	229,19	229,19	50,93%	50,93%
				.07.01.08.															
1	11	2019/15	Aquisição de equipamento básico	.07.01.10.02.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				.07.01.09.															
1	11	2019/01	Obras de apoio à implementação da nova Sede da Junta	.07.01.03.01.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	12	2019/17	Armazém	.07.01.03.07.	A	0	0	0	17/4/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.913,41	3.913,41	78,27%	78,27%
2	46	2019/09	Arranjos exteriores e interiores do Cemitério	.07.01.04.12.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	425,19	425,19	21,26%	21,26%
2	51	2019/06	Recuperação do património histórico-cultural	.07.03.05.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.495,27	1.495,27	19,94%	19,94%
2	51	2019/14	Projetos Orçamento Participativo da Freguesia	.07.03.06.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
2	52	2019/05	Conclusão da implementação de um pequeno parque infantil na zona do Rossio Grande	.07.01.04.05.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.744,21	5.744,21	63,82%	63,82%
3	31	2019/10	Recuperação e Manutenção dos Abrigos Rodoviários	.07.01.04.13.02.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	301,35	301,35	20,09%	20,09%
3	31	2019/04	Reparação e Manutenção dos Arruamentos	.07.01.04.01.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	6.065,48	6.065,48	71,36%	71,36%



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

Objectivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Código Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)	
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total			
3	31	2019/07	Beneficiação e manutenção de caminhos rurais	.07.01.04.08.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.575,45	4.575,45	70,39%	70,39%	
3	31	2019/08	Colocação e manutenção de sinalização vertical, horizontal e sinalética	.07.01.04.09.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	493,23	493,23	24,66%	24,66%	
3	41	2019/03	Requalificação do mercado	.07.01.03.03.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,94	95,94	1,92%	1,92%	
3	42	2019/11	Requalificação das Praias de Valmião e Ponto Dinheiro	.07.01.04.13.03.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.397,68	1.397,68	25,41%	25,41%	
3	51	2019/12	Reparação de Viaturas ao serviço da Autarquia	.07.01.06.02.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	791,29	791,29	26,38%	26,38%	
4	11	2019/16	Aquisição de viaturas	.07.02.07.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	4.137,12	0,00	4.137,12	0,00	3.792,36	3.792,36	91,67%	91,67%	
4	3	2019/02	Aquisição de ferramentas e utensílios	.07.01.11.	A	0	0	0	1/1/2019	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	370,01	370,01	74,00%	74,00%	
											Totais:	70.387,12	0,00	70.387,12	0,00	37.690,06	37.690,06	53,55%	



# Freguesia de Ribamar

## Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo
Em 11 de Maio de 2020
<i>António Antunes</i>
<i>António Antunes</i>

Órgão Deliberativo
Em 27 de Maio de 2020
<i>Paulo Filipe Neto Neves</i>
<i>Paulo Filipe Neto Neves</i>
<i>Paulo Filipe Neto Neves</i>